Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
Période de préparation	05/10/2022	04/11/2022
Lot 01 - PLACOI - démotion, gros oeuvre, charpente, couverture	02/11/2022	12/12/2023
Mise en place base vie et cloture de chantier y/c compteur provisoire ...	02/11/2022	04/11/2022
Consignation des réseaux (EDM/SMAE/TELECOM)	04/11/2022	04/11/2022
Dépose de la couverture et charpente	07/11/2022	24/11/2022
Démolition du batiment existant	25/11/2022	20/12/2022
Terrassement en déblais/remblais y/c évacuation et stockage	21/12/2022	22/05/2023
Point d'arret avant démarrage radier : passage des réseaux enterrés	16/05/2023	16/05/2023
Radier général, bèche, anti thermite, réglage 0/31.5	17/05/2023	06/06/2023
Brise soleil en bois	22/05/2023	05/07/2023
Elévation voiles BA RDC	29/05/2023	29/06/2023
Plancher haut BA RDC	20/06/2023	14/07/2023
Elévation voiles BA R+1	06/07/2023	26/07/2023
Plancher haut BA R+1	19/07/2023	08/08/2023
Elévation voiles BA R+2	01/08/2023	18/08/2023
Structure métallique y/c escalier	08/08/2023	22/09/2023
Plancher haut BA R+2	11/08/2023	31/08/2023
Elévation voiles BA R+3	24/08/2023	13/09/2023
Plancher haut BA R+3	06/09/2023	26/09/2023
Plancher collaborant	04/09/2023	06/10/2023
Charpente/couverture/gestion des EP	11/09/2023	06/10/2023
Elévation voiles BA R+4	19/09/2023	02/10/2023
Etanchéïté sur toiture terrasse accsessible	26/09/2023	09/10/2023
Finitions	29/05/2023	11/10/2023
Maçonnerie et ouvrages divers (escaliers, relevés, socles, dés béton, se...	23/06/2023	03/10/2023
Terrasse acessible R+4	10/10/2023	26/10/2023
Brise Soleil Extérieur	15/11/2023	12/12/2023
Lot 03 - PRO BAT - platrerie, faux plafond	17/08/2023	05/02/2024
Pose ossature plafond RDC	17/08/2023	06/09/2023
Pose cloison Séche RDC	31/08/2023	20/09/2023
Pose dalle plafond RDC	18/10/2023	31/10/2023
Pose ossature plafond R+1	11/09/2023	29/09/2023
Pose cloison Séche R+1	25/09/2023	13/10/2023
Pose dalle plafond R+1	20/11/2023	01/12/2023
Pose ossature plafond R+2	04/10/2023	24/10/2023
Pose cloison Séche R+2	18/10/2023	07/11/2023
Pose dalle plafond R+2	21/12/2023	03/01/2024
Pose ossature plafond R+3	30/10/2023	17/11/2023
Pose cloison Séche R+3	13/11/2023	01/12/2023
Pose dalle plafond R+3	23/01/2024	05/02/2024
Lot 04 - RSTB - peinture	17/07/2023	21/02/2024
Peinture Primaire intérieure RDC	17/07/2023	01/08/2023
Peinture Primaire extérieure RDC	12/10/2023	18/10/2023
Finitions peinture extérieure RDC	19/10/2023	25/10/2023
Finitions peinture intérieure RDC	01/11/2023	16/11/2023
Peinture Primaire intérieure R+1	09/08/2023	24/08/2023
Peinture Primaire extérieure R+1	19/10/2023	25/10/2023
Finitions peinture extérieure R+1	26/10/2023	01/11/2023
Finitions peinture intérieure R+1	04/12/2023	19/12/2023
Peinture Primaire intérieure R+2	01/09/2023	18/09/2023
Peinture Primaire extérieure R+2	26/10/2023	01/11/2023
Finitions peinture extérieure R+2	02/11/2023	08/11/2023
Finitions peinture intérieure R+2	04/01/2024	19/01/2024
Peinture Primaire intérieure R+3	27/09/2023	12/10/2023
Peinture Primaire extérieure R+3	02/11/2023	08/11/2023
Finitions peinture extérieure R+3	09/11/2023	15/11/2023
Finitions peinture intérieure R+3	06/02/2024	21/02/2024
Peinture Primaire extérieure R+4	09/11/2023	14/11/2023
Finitions peinture extérieure R+4	15/11/2023	20/11/2023
Lot 05 - IMPACT 2000 - menuiseries	05/09/2023	15/01/2024
Pose Menuserie Exterieure RDC	05/09/2023	22/09/2023
Pose Menuserie intérieure RDC	14/09/2023	03/10/2023
Pose Menuserie Exterieure R+1	04/10/2023	24/10/2023
Pose Menuserie intérieure R+1	16/10/2023	03/11/2023
Pose Menuserie Extérieure R+2	06/11/2023	24/11/2023
Pose Menuserie intérieure R+2	16/11/2023	06/12/2023
Pose Menuserie Exterieure R+3	07/12/2023	27/12/2023
Pose Menuserie intérieure R+3	19/12/2023	08/01/2024
Pose Menuserie Exterieure R+4	09/01/2024	15/01/2024
Lot 06 - IS PLOMBERIE	17/05/2023	17/01/2024
Réservation plomberie RDC	17/05/2023	06/06/2023
Appreillage plomberie RDC	04/10/2023	12/10/2023
Réservation plomberie R+1	20/06/2023	14/07/2023
Appreillage plomberie R+1	06/11/2023	14/11/2023
Réservation plomberie R+2	19/07/2023	08/08/2023
Appreillage plomberie R+2	07/12/2023	15/12/2023
Réservation plomberie R+3	11/08/2023	31/08/2023
Appreillage plomberie R+3	09/01/2024	17/01/2024
Lot 07 - EMPN - carrelage	21/09/2023	19/12/2023
Carrelage RDC	21/09/2023	29/09/2023
Faïence RDC	26/09/2023	04/10/2023
Carrelage R+1	16/10/2023	24/10/2023
Faïence R+1	23/10/2023	31/10/2023
Carrelage R+2	08/11/2023	16/11/2023
Faïence R+2	15/11/2023	23/11/2023
Carrelage R+3	04/12/2023	12/12/2023
Faïence R+3	11/12/2023	19/12/2023
Lot 08 - SRT TELECOM	17/05/2023	23/01/2024
Réservations électricité RDC	17/05/2023	14/07/2023
Appreillage Electrique RDC	04/10/2023	17/10/2023
Réseaux et Poses cassette de climatisation RDC	29/09/2023	19/10/2023
Réservations électricité R+1	20/06/2023	21/07/2023
Appreillage Electrique R+1	06/11/2023	17/11/2023
Réseaux et Poses cassette de climatisation R+1	31/10/2023	20/11/2023
Réservations électricité R+2	19/07/2023	18/08/2023
Appreillage Electrique R+2	07/12/2023	20/12/2023
Réseaux et Poses cassette de climatisation R+2	01/12/2023	21/12/2023
Réservations électricité R+3	11/08/2023	13/09/2023
Appreillage Electrique R+3	09/01/2024	22/01/2024
Réseaux et Poses cassette de climatisation R+3	03/01/2024	23/01/2024
Lot 09 -MAYOTTE ASCENSEURS SARL - assenceur	06/11/2023	01/12/2023
Lot 02 - MASSULAHA - VRD, aménagements	06/11/2023	24/01/2024
Déblais mis en stock	06/11/2023	08/11/2023
Déblais stocké mis en remblais	08/11/2023	14/11/2023
Mur en béton armé	14/11/2023	17/11/2023
Escalier en béton armé	20/11/2023	05/12/2023
Dalle pavee	24/11/2023	14/12/2023
Revétement en enrobé	06/12/2023	19/12/2023
Bordure A2	28/11/2023	30/11/2023
Bordure P1	01/12/2023	05/12/2023
Plantation et engazonnement	08/12/2023	28/12/2023
Ouverture d'un compteur AEP	15/12/2023	19/12/2023
Ouverture d'un compteur EDM	15/12/2023	19/12/2023
Sciage et remise en état de revétement de sol	13/12/2023	26/12/2023
Tranchée commune EDM/AEP/PTT	21/12/2023	03/01/2024
Foureau PVC 45	28/11/2023	04/12/2023
Fourreau PEHD	12/12/2023	14/12/2023
Chambre de tirage L2T	28/12/2023	01/01/2024
Tranché EU	03/01/2024	05/01/2024
Canalisation PVC EU	12/12/2023	18/12/2023
Regard de visite EU	21/12/2023	22/12/2023
Microstation	08/01/2024	12/01/2024
Essai de controle EU	15/01/2024	16/01/2024
Tranchée EP	21/12/2023	27/12/2023
Canalisation PVC EP	28/12/2023	01/01/2024
Regard de visite EP	28/12/2023	01/01/2024
Raccordement au réseau EP	11/01/2024	15/01/2024
Refection des canivaux	28/12/2023	03/01/2024
Essais de controle EP	17/01/2024	18/01/2024
Tranchée elec	04/01/2024	17/01/2024
Tranchée PTT	11/01/2024	17/01/2024
Fourreau TPC 160	04/01/2024	24/01/2024
Cable souterrain BT	09/01/2024	22/01/2024
Raccordement electrique sur le réseau existant	12/01/2024	16/01/2024
Raccordement téléphonique sur le réseau existant	12/01/2024	16/01/2024
Coffret coupure ECP2D	17/01/2024	18/01/2024
Coffret S20 avec socle	12/01/2024	16/01/2024
Traitement extérieur	17/01/2024	19/01/2024